

平成28年 第4回 筑紫野市議会定例会議 (12月)

建設環境常任委員会説明資料

建設部 河川課

平成28年 第4回 筑紫野市議会定例会 (12月)

建設環境常任委員会への報告

建設部 河川課

「県営高尾川・県営鷺田川改修事業の進捗について」

1. 県営高尾川の進捗 (5分)

県営高尾川・県営鷺田 改修事業の進捗について



建設部 河川課

出典：福岡県那珂県土整備事務所
地元説明会資料

高尾川床対事業の平成28年度の予定 (1) 地下河川築造工事



【進捗状況】

流入立坑と地下を掘り進むシールド工事を発注


- 平成28年11月：仮契約
- 平成28年12月：県議会により施工業者決定予定

施工予定：平成29年4月（予定）～平成31年3月（予定）



写真 シールドマシンの例


高尾川床対事業の平成28年度の予定
(1) 地下河川築造工事



【施工予定】
H29.4~H29.12 : 立抗築造工事
H30.1~H31.3 : シールド工事


高尾川床対事業の平成28年度の予定
(2) 水道橋架替工事

水道橋計画図




高尾川床対事業の平成28年度の予定
 (2) 水道橋架替工事

標準横断面図




縦断面図



高尾川床対事業の平成28年度の予定
 (2) 水道橋架替工事



高尾川床対事業の平成28年度の予定
 (3) 流入施設側護岸工事



【施工予定】
 H28.11~H29.3 : 流入施設側護岸工事

護岸ブロック
 (コンクリート製)

高尾川床上浸水対策特別緊急事業

