

平成28年 第3回 筑紫野市議会定例会議（9月）

建設環境常任委員会説明資料

建設部 河川課



平成28年 第3回 筑紫野市議会定例会（9月）

建設環境常任委員会への報告

建設部 河川課

「県営高尾川・県営鷺田川改修事業の進捗について」

1. 県営高尾川の進捗（5分）



## 平成28年 第3回 筑紫野市議会定例会（9月）

### 建設環境常任委員会への報告

建設部 河川課

#### 「 県営鷺田川・県営高尾川改修事業の進捗について 」

##### 1 県営高尾川の進捗

◇昨年12月つくば市での水理模型実験の結果を基に、現在は地下河川築造工事の発注を行うため、地質調査、境界確認、井戸調査、建物調査、用地買収、水道橋詳細設計を実施。

◇施工区間内の約1km、両岸約100m、の範囲に131箇所の井戸があり、井戸水を飲用水としているところもあることから、福岡県飲用井戸等衛生対策実施要領に基づく水質基準の38項目の調査も実施。

◇地下河川築造工事の入札公告が平成28年7月8日に示され、一般競争入札等についての入札説明書が県のホームページに掲載。

- ・工期：平成28年12月定例県議会に係る契約の効力発生の日から平成31年3月15日まで
- ・入札書の受領期間：平成28年度9月26日午前8時30分から平成28年10月17日午前9時00分まで
- ・開札の日時：入札終了後

##### ◇工事内容

工事名：高尾川地下河川築造工事

工事場所：福岡県筑紫野市紫2丁目ほか

- ・工事概要 工事長L=1,052.3m、
- ・泥土圧式シールド工(外径6.0m)、L=1,033.8m、
- ・発進立坑築造工(ニューマチックケーソン工) 1式、
- ・防音設置工 1式、

